



Agente Financiador

Cartesia Capital

Data de Emissão  
23/05/2025

Empreendimento  
La Maison

Incorporadora / Grupo  
Construtora Colmeia S/A

Localização  
Rua Teresina esquina com a Rua Mário Ypiranga

Segmento  
Residencial

## MONITORAMENTO DE OBRA

Data Base abr/25

Periodicidade Mensal

### Índice

- 1 Dashboard - Obra
- 2 Evolução de Obra
- 3 Histórico do Empreendimento
- 4 Orçamento de Obra
- 5 Relatório de Visita Técnica
- 6 Relatório Fotográfico
- 7 Gastos Validados
- 8 Gastos Pendentes

  
Eduardo de Oliveira  
CREA-SP: 5070792693

---

**CAPITAL FINANCE**


Responsável: Eduardo de Oliveira  
Engenheiro Civil - CREA-SP: 5070792693

---


**Construtora Colmeia S/A**

**Evolução Físico-Financeira - Previsto x Realizado**

**Evolução Físico-Financeira Mensal %**




**Evolução Físico-Financeira Mensal Acumulada %**




**Realizado x Comprovado - Gastos da SPE**

**Evolução Financeira Mensal MM**



**Evolução Financeira Mensal Acumulada MM**



Legenda	Desfavorável	Atenção	Favorável	Pontos de Atenção
Visita Técnica	Desfavorável	Ponto de Atenção	Favorável	A inspeção realizada em 12/05/2025 identificou um progresso físico mensal de 1,73% em abril.
Evolução Física	>12%	>4%	<4%	A previsão físico-financeira acumulada para março era de 100%, o realizado está em 93,68%.
Gastos da SPE Informados x Validados	<85%	<90%	>90%	A incorporadora informou R\$ 1,029 MM em gastos, foram comprovados com os envios R\$ 1,029 MM, 100%.
Documentação	Ausente	Parcial	Completa	Pendente uma nova curva replanejada física e novo prazo de entrega.
Outras Informações	Desfavorável	Ponto de Atenção	Favorável	Em visita realizada ao empreendimento visualizou-se a placa com o número do processo aprovado pela prefeitura local e o nome do Engenheiro responsável na obra.

## Evolução de Obra

Evolução Físico-Financeira do Empreendimento enviada mensalmente pela Incorporadora e validada pela Capital Finance em visita a obra.

\* Em %

Evolução Físico-Financeira	% Previsto	% Realizado	% Previsto Acumulado	R\$ Realizado Acumulado
ago/23	46,10%	46,10%	46,10%	46,10%
set/23	0,00%	0,00%	46,10%	46,10%
out/23	2,48%	2,48%	48,58%	48,58%
nov/23	1,67%	1,67%	50,25%	50,25%
dez/23	2,61%	2,61%	52,86%	52,86%
jan/24	2,27%	2,18%	55,13%	55,05%
fev/24	2,09%	2,24%	57,22%	57,28%
mar/24	3,35%	3,28%	60,57%	60,57%
abr/24	3,25%	3,46%	63,82%	64,03%
mai/24	4,03%	3,48%	67,85%	67,51%
jun/24	3,61%	2,84%	71,46%	70,35%
jul/24	4,05%	2,25%	75,51%	72,59%
ago/24	4,57%	2,83%	80,08%	75,42%
set/24	4,51%	2,40%	84,59%	77,82%
out/24	5,19%	2,62%	89,78%	80,45%
nov/24	5,17%	2,83%	94,95%	83,28%
dez/24	5,05%	2,59%	100,00%	85,87%
jan/25	0,00%	3,19%	100,00%	89,06%
fev/25	0,00%	1,50%	100,00%	90,56%
mar/25	0,00%	1,40%	100,00%	91,95%
abr/25	0,00%	1,73%	100,00%	93,68%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,68%</b>		

\* Em Milhões de Reais

Evolução Físico-Financeira	R\$ Previsto	R\$ Realizado	R\$ Previsto Acumulado	R\$ Realizado Acumulado
ago/23	16,620	16,620	16,620	16,620
set/23	0,000	0,000	16,620	16,620
out/23	0,892	0,892	17,512	17,512
nov/23	0,602	0,602	18,114	18,114
dez/23	0,942	0,942	19,056	19,056
jan/24	0,817	0,787	19,874	19,843
fev/24	0,754	0,806	20,628	20,649
mar/24	1,207	1,184	21,834	21,833
abr/24	1,173	1,249	23,007	23,082
mai/24	1,453	1,253	24,460	24,335
jun/24	1,301	1,024	25,761	25,359
jul/24	1,459	0,811	27,221	26,170
ago/24	1,648	1,020	28,868	27,189
set/24	1,627	0,865	30,495	28,055
out/24	1,870	0,946	32,365	29,001
nov/24	1,863	1,019	34,228	30,020
dez/24	1,821	0,934	36,049	30,953
jan/25	0,000	1,151	36,049	32,104
fev/25	0,000	0,541	36,049	32,645
mar/25	0,000	0,503	36,049	33,148
abr/25	0,000	1,029	36,049	34,178
<b>Total</b>	<b>36,049</b>	<b>34,178</b>		

Detalhamento dos itens do avanço físico-financeiro do mês de Abril e validação destes em obra

SERVIÇO	VALOR INCORRIDO DO ITEM	CONFERÊNCIA EM OBRA PELA CAPITAL FINANCE
INSTALAÇÕES	R\$ 3.382,68	Consta
ESQUADRIAS	R\$ 264.646,95	Consta
ACABAMENTOS INTERNOS	R\$ 21.798,77	Consta
REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ -	Consta
PINTURA	R\$ 82.277,66	Consta
APARELHOS	R\$ 46.393,98	Consta
ELEMENTOS DECORATIVOS	R\$ 125.726,46	Consta
URBANIZAÇÃO	R\$ 78.703,32	Consta
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 622.929,83</b>	

Histórico de chamadas de capital realizadas pela Incorporadora

CHAMADAS DE CAPITAL	
Mês Base	Valor
	* Em Milhões de Reais
Até 1º Relatório	1,600
out/23	0,892
nov/23	0,602
dez/23	0,942
jan/24	0,787
fev/24	0,806
mar/24	1,184
abr/24	1,249
mai/24	1,253
jun/24	1,024
jul/24	0,811
ago/24	1,020
set/24	0,865
out/24	0,946
nov/24	1,019
dez/24	0,934
jan/25	1,151
fev/25	0,541
mar/25	0,503
abr/25	1,029
<b>TOTAL</b>	<b>19,153</b>

Custo Incorrido e Saldo a Incorrer do Fundo de Obras em milhões de reais

INCORRIDO	19,158
A INCORRER	0,271
Total	19,429

Gastos da SPE

Suporte de gastos da SPE, valor informado e valor validado, respectivamente.

Gastos da SPE		
* Em Milhões de Reais		
	INFORMADOS	VALIDADOS
out/23	0,297	0,260
nov/23	0,361	0,361
dez/23	0,716	0,716
jan/24	0,756	0,684
fev/24	1,128	1,128
mar/24	0,424	0,382
abr/24	0,792	0,792
mai/24	1,060	1,060
jun/24	0,823	0,823
jul/24	1,340	1,340
ago/24	0,935	0,935
set/24	1,108	1,108
out/24	1,246	1,246
nov/24	0,805	0,805
dez/24	1,008	1,008
jan/25	0,896	0,896
fev/25	0,957	0,949
mar/25	0,947	0,947
abr/25	1,029	1,029
TOTAL	16,628	16,469



## Histórico do Empreendimento

nov/23

A Capital Finance questionou os itens 10.07 e 10.09 por serem de revestimento em argamassa e já incidirem no avanço físico-financeiro mesmo não havendo cerâmica em obra. Segundo a Incorporadora não se trata de etapas de revestimento cerâmico e sim de reboco em argamassa.

dez/23

Constam no avanço físico-financeiro e em obra os itens 5.09 Instalações de Gás e 5.15 Instalações Sanitárias – Pav. Tipo, entretanto, ambos não estão computados no valor total. A Incorporadora foi questionada, mas ainda não obtivemos resposta.

jan/24

Em janeiro a Incorporadora informou novo fluxo mês a mês para o físico-financeiro, sem alteração da data de finalização. A nova curva já consta neste relatório.

fev/24

Já incorrem as parcelas do elevador, previsão de instalação para junho/julho

mar/24

Primeiro elevador previsto para ser instalado até 30/07

abr/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro acima do previsto mensal, principalmente em acabamentos internos.

mai/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro abaixo do previsto mensal em 0,55%, sem justificativa até o momento.

jun/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro abaixo do previsto mensal em 0,77%, atraso de entrega de container com material de ferro, nova previsão de entrega para dia 07 de agosto.

jul/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro abaixo do previsto mensal em 1,80%, atraso na entrega do material de ferro e pintura, aguardando liberação no porto de Manaus. Atraso no envio das esquadrias, sem previsão de entrega.

ago/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro abaixo do previsto mensal em 1,74%, atraso devido a materiais parados no porto aguardando liberação e atraso na entrega do material de pintura, já prevista para ser iniciada.

set/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 6,77%, atraso devido a atraso na entrega de materiais de pintura, ferro e louças. É necessário a incorporadora apresentar uma nova curva física replanejada e um novo prazo de entrega, visto que o atual está para dezembro/24 e em obra temos muitos serviços a ser finalizados em um curto prazo.

out/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 9,33%, atraso devido a atraso na entrega de materiais de pintura, ferro e louças. É necessário a incorporadora apresentar uma nova curva física replanejada e um novo prazo de entrega, visto que o atual está para dezembro/24 e em obra temos muitos serviços a ser finalizados em um curto prazo.

nov/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 11,67%, atraso devido a baixo efetivo e problema passados com atraso de material. É necessário a incorporadora apresentar uma nova curva física replanejada e um novo prazo de entrega, visto que o atual está para dezembro/24 e em obra temos muitos serviços a ser finalizados em um curto prazo.

dez/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 14,13%, empreendimento previa finalização em dezembro/24. Atraso devido a baixo efetivo e problemas passados com entrega de materiais resultando em baixo avanços mensais. Necessário novo cronograma e prazo de finalização.

jan/25

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 10,94%, empreendimento previa finalização em dezembro/24. Atraso devido a baixo efetivo e problemas passados com entrega de materiais resultando em baixo avanços mensais. Necessário novo cronograma e prazo de finalização.

fev/25

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 9,44%, empreendimento previa finalização em dezembro/24. Atraso devido a baixo efetivo e problemas passados com entrega de materiais resultando em baixo avanços mensais. Necessário novo cronograma e prazo de finalização.

mar/25

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 8,45%, empreendimento previa finalização em dezembro/24. Atraso devido a baixo efetivo e problemas passados com entrega de materiais resultando em baixo avanços mensais. Necessário novo cronograma e prazo de finalização. Obra apresenta evolução lenta. O cliente foi questionado sobre o motivo do atraso na finalização da obra, originalmente prevista para dezembro de 2024, segue posicionamento do cliente: "Nossa principal causa foram os atrasos de materiais por parte de fornecedores como guarda corpos, esquadrias: portas e janelas, bancadas. E consequentemente a instalação. Todos materiais não há em Manaus e o frete também contribuiu no atraso logístico. Entretanto ambos já estão na obra e já iniciamos as instalações."

abr/25

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 6,32%, empreendimento previa finalização em dezembro/24.

**ORÇAMENTO ORIGINAL DA OBRA**

Código da Etapa	Nome da Etapa	Valor Previsto em Reais (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 411.097,75	1,14%
2	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 288.174,17	0,80%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 2.924.239,27	8,11%
4	ESTRUTURA	R\$ 7.910.418,96	21,94%
5	INSTALAÇÕES	R\$ 2.900.074,06	8,04%
6	ELEVADORES	R\$ 1.231.643,64	3,42%
7	ELEVAÇÃO	R\$ 2.129.985,87	5,91%
8	ESQUADRIAS	R\$ 1.778.368,25	4,93%
9	ACABAMENTOS INTERNOS	R\$ 3.678.615,60	10,20%
10	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 1.849.898,09	5,13%
11	PINTURA	R\$ 853.581,58	2,37%
12	APARELHOS	R\$ 501.801,66	1,39%
13	ELEMENTOS DECORATIVOS	R\$ 1.900.889,10	5,27%
14	URBANIZAÇÃO	R\$ 747.279,26	2,07%
15	LIMPEZA	R\$ 127.519,25	0,35%
16	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.476.551,03	12,42%
17	MÃO-DE-OBRA DE APOIO	R\$ 1.390.926,24	3,86%
18	HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 363.570,96	1,01%
19	REDE DE ESGOTO	R\$ 200.524,55	0,56%
20	REDE DE ENERGIA	R\$ 383.787,94	1,06%
		<b>R\$ 36.048.947,24</b>	<b>100,00%</b>

**CONTRATOS DE PERMUTA**

CPNTRATADO	CNPJ	OBJETO DO CONTRATO	VALOR
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA	13.152.818/0001-71	FORNECIMENTO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS	R\$ 950.005,00
AMAZÔNIA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA EIRELI	35.198.773/0001-09	BLOCOS CERÂMICOS PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 154.143,60
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	11.174.512/0001-90	AÇO CORTADO E DOBRADO PARA A ARMAÇÃO DE VIGAS E LAJES	R\$ 103.870,27
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA	13.152.818/0001-71	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FORRO DE GESSO	R\$ 367.242,49
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA	13.152.818/0001-71	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SHAFT EM DRYWALL	R\$ 53.100,00
LM ENGENHARIA LTDA	04.449.357/0001-02	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO	R\$ 240.000,00
MM GESSO E SERVICOS DE PINTURA LTDA	11.029.019/0001-87	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDE COM BLOCO DE GESSO	R\$ 565.191,00
			<b>R\$ 2.433.552,36</b>

**Relatório da Visita Técnica**

Nº de Trabalhadores	Colmeia - 56 Terceiros - 38	Data da Vistoria	12/05/2025	Hora da Visita:	09:30	Custo de Obra Total	R\$ 36.048.947
---------------------	--------------------------------	------------------	------------	-----------------	-------	---------------------	----------------

**Pontos Relevantes:**
**1. Visita Técnica**

Os funcionários estão trabalhando em ritmo acelerado, a obra se encontra na fase de acabamento, aplicação de massa corrida e pintura nos pavimentos tipo e áreas comuns, instalação de louças, peças do guarda-corpo, revestimento da piscina, pavimentação e pintura das garagens, e instalação de peças de decoração em áreas comuns. O gestor da obra está focando maior parte da sua mão de obra em atividades das áreas comuns.

**Segue o avanço:**

Estrutura: finalizada;

Estrutura piscina: finalizada;

Impermeabilização das piscinas;

Alvenaria: finalizado;

Infraestrutura de elétrica: finalizada;

Infraestrutura de elétrica (área comum): 90%

Montagem de quadros elétricos: finalizada;

Infraestrutura de gás: finalizada;

Instalações hidrossanitárias: finalizada;

Instalações de água fria: finalizada;

Intalação da rede de ar-condicionado: finalizada;

Prumada de incêndio: finalizada

Porcelanato: 23º Andar

Pavimentação (Área Coumum): 98%

Revestimento cerâmico (paredes): 20º Andar

Revestimento cerâmico de fachada

Fachada 01: 99%

Fachada 02: 99%

Fachada 03: 99%

Fachaca 04: 99%

Pintura: 85%

Pintura área comum: 95%

Louça e Metais: 45%

Gesso (Pav Tipo): 85%

Gesso área comum: 98%

Bancadas e cubas: 6º Andar

Esquadria corta-fogo: finalizado

Esquadria de alumínio: 65%

Guarda-corpo: 95%

Pele de vidro: 60%

Gás: fornecedor Amazongás, previsto instalação de 4 cilindros de 190kg.

SPDA: finalizando instalação

AVCB: foi dada entrada na documentação, aguardando vistoria

Habite-se: nesse mês de maio será dada entrada no órgão com a documentação

Elevador Social: a instalação do mecanismo foi finalizada, aguardando a configuração do quadro de comando e instalação de ar-condicionado

**2. Placa/Banner do banco no modelo atual:**

Não há;

**3. Número efetivo de operários:**

Efetivo de 56 colaboradores atestados em visita;

**4. Estoque**

não informado;

**5. Visita realizada por:**

Helder Freire da Silva - CREA/AM 0411611801;

**6. Houve reformulação de Cronograma?**

Não;

**7. Foi constatado alteração em relação ao Projeto apresentado?**

Inicialmente a alvenaria de elevação dos apartamentos seriam com blocos de gesso, no período pós-pandemia os preços do insumos em questão sofreu forte aumento de preço inviabilizando o projeto, a direção fez reanálise e optaram por executar a alvenaria com blocos cerâmicos;

**8. Foi constatada situação que compromete a evolução e/ou qualidade da obra?**

A obra encontra-se em ritmo acelerado, com equipes altamente experientes, aptas a atender os níveis de qualidade exigidos pelos padrões do projeto. O engenheiro residente tem total clareza sobre as etapas necessárias para a fase final da obra. Além disso, foram contratadas equipes terceirizadas com o objetivo de executar determinadas atividades de maneira mais ágil, reduzindo o tempo de conclusão..

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 12/05/2025



Fachada

Esquadrias de Alumínio + Vidro

22° andar



Guarda-corpo

22° andar

Pintura

22° andar



Reboco e Instalação de Forro

18° andar, aptº personalizado

Portas internas

6° andar




**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 12/05/2025**


**Bancada em Granito**  
05° andar.

**Pavimentação de Deck**

Deck da piscina principal.



**Painéis**

Instalação de painéis em paredes de área comum.

**Painéis em PVC**

Garagem SS 2



**Calçada Externa**

**Revestimento Cerâmico**

Piscina adulto.



## Gastos Validados em abril/25

42

Total Líquido Pago:

R\$ 1.029.433,96

Nome do Fornecedor	Data do Pagamento	Identificação	Valor Pago (em R\$)
JHT SP COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI	25/04/2025	00065901	R\$ 123.000,00
PESSOAL SALARIO MAO DE OBRA 2a QUINZENA	30/04/2025	26872	R\$ 120.654,50
DNX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25/04/2025	00066801	R\$ 100.000,00
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SERVICO SOCIAL	16/04/2025	26450	R\$ 60.282,49
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - MÃO-DE-OBRA	15/04/2025	26608	R\$ 35.416,70
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA - EPP	03/04/2025	0000130-01	R\$ 32.697,00
E R O RIBEIRO EIRELI	29/04/2025	00067601	R\$ 30.000,00
THERMOCENTER COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	03/04/2025	000017501	R\$ 28.500,00
E F S DE OLIVEIRA OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE LTDA	28/04/2025	00000483-01	R\$ 24.963,00
SILVA E SILVA LOCACAO E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - EP	03/04/2025	000019201	R\$ 24.050,00
POLIMIX CONCRETO LTDA	03/04/2025	000499701	R\$ 20.932,80
JONY RUY CAMPOS DAVID FILHO - ME	30/04/2025	000010701	R\$ 19.488,66
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	07/04/2025	0000433-01	R\$ 18.919,72
SEVE FORT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	03/04/2025	00065801	R\$ 18.125,00
SEVE FORT INDUSTRIA METALURGICA LTDA	30/04/2025	00067901	R\$ 18.125,00
50.415.255 ARISTIDES RODRIGUES MARTINS JUNIOR	28/04/2025	00067401	R\$ 18.000,00
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	24/04/2025	0000438-01	R\$ 17.115,18
POLIMIX CONCRETO LTDA	09/04/2025	000497501	R\$ 14.457,56
F.G.T.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	11/04/2025	26452	R\$ 13.336,50
ESTEL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	03/04/2025	000015001	R\$ 12.275,64
POLIMIX CONCRETO LTDA	24/04/2025	000504301	R\$ 10.527,75
IMAB INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16/04/2025	00066901	R\$ 10.492,86
ALELO S/A	11/04/2025	206	R\$ 9.007,22
CAPITAL FINANCE CONSULTORES LTDA	11/04/2025	0006115-01	R\$ 8.824,10
C C N DE SENA COMERCIO DE TINTAS LTDA	28/04/2025	00067301	R\$ 8.379,95
AMAZONTECH LOCACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	03/04/2025	00065701	R\$ 8.300,00
MANAUS SEGURANCA E MONITORAMENTO CLEAN LTDA	01/04/2025	000341701	R\$ 7.980,00
MANAUS SEGURANCA E MONITORAMENTO CLEAN LTDA	24/04/2025	000346901	R\$ 7.980,00
JS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS LTDA	24/04/2025	000718401	R\$ 7.706,29
POLIMIX CONCRETO LTDA	03/04/2025	000497601	R\$ 7.702,80
POLIMIX CONCRETO LTDA	03/04/2025	000502101	R\$ 7.448,00
A ART PEDRAS LTDA EPP	28/04/2025	00067801	R\$ 7.403,27
PESSOAL SALARIO ADMINISTRACAO 2a. QUINZEN	30/04/2025	26870	R\$ 7.362,74
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	24/04/2025	00081434-01	R\$ 7.332,00
POLIMIX CONCRETO LTDA	28/04/2025	000509201	R\$ 6.977,60
S V INSTALACOES LTDA	03/04/2025	00065101	R\$ 6.950,01
JM COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA	03/04/2025	00001611-01	R\$ 6.650,00
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	29/04/2025	001454901	R\$ 6.480,00
JS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS LTDA	03/04/2025	000706101	R\$ 6.272,00
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	03/04/2025	00080600-01	R\$ 6.067,20
CRISTAL REPRESENTACAO DE MATERIAL PARA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	03/04/2025	000012901	R\$ 5.700,00
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	28/04/2025	00064801	R\$ 5.000,00
<b>42</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.029.433,96</b>

\*Na relação de gastos validados constam todos os títulos acima de R\$ 5.000,00

### Gastos Pendentes em abril/25

0	Total Líquido Pago:	R\$	-
Nome do Fornecedor	Data do Pagamento	Identificação	Valor Pago (em R\$)
0	Não há gastos pendentes de comprovação		R\$ -