



Agente Financiador

Cartesia Capital

Data de Emissão
24/01/2025

Empreendimento
La Maison

Incorporadora / Grupo
Construtora Colmeia S/A

Localização
Rua Teresina esquina com a Rua Mário Ypiranga

Segmento
Residencial

MONITORAMENTO DE OBRA

Data Base Dezembro

Periodicidade Mensal

Índice

- 1 Dashboard - Obra
- 2 Evolução de Obra
- 3 Histórico do Empreendimento
- 4 Orçamento de Obra
- 5 Relatório de Visita Técnica
- 6 Relatório Fotográfico
- 7 Gastos Validados
- 8 Gastos Pendentes


Eduardo de Oliveira
CREA-SP 5070792693

CAPITAL FINANCE

Responsável: Eduardo de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA-SP: 5070792693

Construtora Colmeia S/A






Evolução Físico-Financeira - Previsto x Realizado

Evolução Físico-Financeira Mensal %




Evolução Físico-Financeira Mensal Acumulada %




Realizado x Comprovado - Gastos da SPE

Evolução Financeira Mensal MM



Evolução Financeira Mensal Acumulada MM



Legenda	Desfavorável	Atenção	Favorável	Pontos de Atenção
Visita Técnica	Desfavorável	Ponto de Atenção	Favorável	A visita ocorreu em 11/01/2025 e constatou-se o avanço físico de 2,59%, de um total de 5,05% abaixo do previsto original em 2,46%
Evolução Física	>12%	>4%	<4%	A previsão físico-financeira acumulada para dezembro era de 100%, o realizado está em 85,87%.
Gastos da SPE Informados x Validados	<85%	<90%	>90%	A incorporadora informou R\$ 1,008 MM em gastos, foram comprovados com os envios R\$ 1,008 MM, 100%.
Documentação	Ausente	Parcial	Completa	Pendente uma nova curva replanejada física e novo prazo de entrega.
Outras Informações	Desfavorável	Ponto de Atenção	Favorável	Em visita realizada ao empreendimento visualizou-se a placa com o número do processo aprovado pela prefeitura local e o nome do Engenheiro responsável na obra.



Evolução de Obra

Evolução Físico-Financeira do Empreendimento enviada mensalmente pela Incorporadora e validada pela Capital Finance em visita a obra.

* Em %

Evolução Físico-Financeira	% Previsto	% Realizado	% Previsto Acumulado	R\$ Realizado Acumulado
ago/23	46,10%	46,10%	46,10%	46,10%
set/23	0,00%	0,00%	46,10%	46,10%
out/23	2,48%	2,48%	48,58%	48,58%
nov/23	1,67%	1,67%	50,25%	50,25%
dez/23	2,61%	2,61%	52,86%	52,86%
jan/24	2,27%	2,18%	55,13%	55,05%
fev/24	2,09%	2,24%	57,22%	57,28%
mar/24	3,35%	3,28%	60,57%	60,57%
abr/24	3,25%	3,46%	63,82%	64,03%
mai/24	4,03%	3,48%	67,85%	67,51%
jun/24	3,61%	2,84%	71,46%	70,35%
jul/24	4,05%	2,25%	75,51%	72,59%
ago/24	4,57%	2,83%	80,08%	75,42%
set/24	4,51%	2,40%	84,59%	77,82%
out/24	5,19%	2,62%	89,78%	80,45%
nov/24	5,17%	2,83%	94,95%	83,28%
dez/24	5,05%	2,59%	100,00%	85,87%
Total	100,00%	83,28%		

* Em Milhões de Reais

Evolução Físico-Financeira	R\$ Previsto	R\$ Realizado	R\$ Previsto Acumulado	R\$ Realizado Acumulado
ago/23	16,620	16,620	16,620	16,620
set/23	0,000	0,000	16,620	16,620
out/23	0,892	0,892	17,512	17,512
nov/23	0,602	0,602	18,114	18,114
dez/23	0,942	0,942	19,056	19,056
jan/24	0,817	0,787	19,874	19,843
fev/24	0,754	0,806	20,628	20,649
mar/24	1,207	1,184	21,834	21,833
abr/24	1,173	1,249	23,007	23,082
mai/24	1,453	1,253	24,460	24,335
jun/24	1,301	1,024	25,761	25,359
jul/24	1,459	0,811	27,221	26,170
ago/24	1,648	1,020	28,868	27,189
set/24	1,627	0,865	30,495	28,055
out/24	1,870	0,946	32,365	29,001
nov/24	1,863	1,019	34,228	30,020
dez/24	1,821	0,934	36,049	30,953
Total	36,049	30,953		

Detalhamento dos itens do avanço físico-financeiro do mês de dezembro e validação destes em obra

SERVIÇO	VALOR INCORRIDO DO ITEM	CONFERÊNCIA EM OBRA PELA CAPITAL FINANCE
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.059,49	Consta
TRABALHOS EM TERRA	R\$ 43.105,66	Consta
INSTALAÇÕES	R\$ 6.113,99	Consta
ELEVADORES	R\$ 61.022,18	Consta
ELEVAÇÃO	R\$ 23.373,58	Consta
ESQUADRIAS	R\$ 139.782,15	Consta
ACABAMENTOS INTERNOS	R\$ 100.423,41	Consta
REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 61.845,76	Consta
PINTURA	R\$ 97.659,73	Consta
APARELHOS	R\$ 27.842,76	Consta
ELEMENTOS DECORATIVOS	R\$ 195.480,05	Consta
URBANIZAÇÃO	R\$ 50.792,71	Consta
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 61.356,79	Consta
MÃO-DE-OBRA DE APOIO	R\$ 49.723,88	Consta
HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 11.934,53	Consta
REDE DE ESGOTO	R\$ 0,15	Consta
TOTAL	R\$ 933.516,85	

Histórico de chamadas de capital realizadas pela Incorporadora

CHAMADAS DE CAPITAL	
Mês Base	Valor
	* Em Milhões de Reais
Até 1º Relatório	1,600
out/23	0,892
nov/23	0,602
dez/23	0,942
jan/24	0,787
fev/24	0,806
mar/24	1,184
abr/24	1,249
mai/24	1,253
jun/24	1,024
jul/24	0,811
ago/24	1,020
set/24	0,865
out/24	0,946
nov/24	1,019
dez/24	0,934
TOTAL	15,934

Custo Incorrido e Saldo a Incorrer do Fundo de Obras em milhões de reais

INCORRIDO	15,934
A INCORRER	3,495
Total	19,429

Gastos da SPE

Suporte de gastos da SPE, valor informado e valor validado, respectivamente.

Gastos da SPE

* Em Milhões de Reais

	INFORMADOS	VALIDADOS
out/23	0,297	0,260
nov/23	0,361	0,361
dez/23	0,716	0,716
jan/24	0,756	0,684
fev/24	1,128	1,128
mar/24	0,424	0,382
abr/24	0,792	0,792
mai/24	1,060	1,060
jun/24	0,823	0,823
jul/24	1,340	1,340
ago/24	0,935	0,935
set/24	1,108	1,108
out/24	1,246	1,246
nov/24	0,805	0,805
dez/24	1,008	1,008
TOTAL	12,798	12,647



Histórico do Empreendimento

set/23

out/23

nov/23

A Capital Finance questionou os itens 10.07 e 10.09 por serem de revestimento em argamassa e já incidirem no avanço físico-financeiro mesmo não havendo cerâmica em obra. Segundo a Incorporadora não se trata de etapas de revestimento cerâmico e sim de reboco em argamassa.

dez/23

Constam no avanço físico-financeiro e em obra os itens 5.09 Instalações de Gás e 5.15 Instalações Sanitárias – Pav. Tipo, entretanto, ambos não estão computados no valor total. A Incorporadora foi questionada, mas ainda não obtivemos resposta.

jan/24

Em janeiro a Incorporadora informou novo fluxo mês a mês para o físico-financeiro, sem alteração da data de finalização. A nova curva já consta neste relatório.

fev/24

Já incorrem as parcelas do elevador, previsão de instalação para junho/julho

mar/24

Primeiro elevador previsto para ser instalado até 30/07

abr/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro acima do previsto mensal, principalmente em acabamentos internos.

mai/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro abaixo do previsto mensal em 0,55%, sem justificativa até o momento.

jun/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro abaixo do previsto mensal em 0,77%, atraso de entrega de container com material de forro, nova previsão de entrega para dia 07 de agosto.

jul/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro abaixo do previsto mensal em 1,80%, atraso na entrega do material de forro e pintura, aguardando liberação no porto de Manaus. Atraso no envio das esquadrias, sem previsão de entrega.

ago/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro abaixo do previsto mensal em 1,74%, atraso devido a materiais parados no porto aguardando liberação e atraso na entrega do material de pintura, já prevista para ser iniciada.

set/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 6,77%, atraso devido a atraso na entrega de materiais de pintura, forro e louças. É necessário a incorporadora apresentar uma nova curva física replanejada e um novo prazo de entrega, visto que o atual está para dezembro/24 e em obra temos muitos serviços a ser finalizados em um curto prazo.

out/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 9,33%, atraso devido a atraso na entrega de materiais de pintura, forro e louças. É necessário a incorporadora apresentar uma nova curva física replanejada e um novo prazo de entrega, visto que o atual está para dezembro/24 e em obra temos muitos serviços a ser finalizados em um curto prazo.

nov/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 11,67%, atraso devido a baixo efetivo e problema passados com atraso de material. É necessário a incorporadora apresentar uma nova curva física replanejada e um novo prazo de entrega, visto que o atual está para dezembro/24 e em obra temos muitos serviços a ser finalizados em um curto prazo.

dez/24

Empreendimento com avanço físico-financeiro acumulado abaixo do previsto mensal em 14,13%, empreendimento previa finalização em dezembro/24. Atraso devido a baixo efetivo e problemas passados com entrega de materiais resultando em baixo avanços mensais. Necessário novo cronograma e prazo de finalização.



ORÇAMENTO ORIGINAL DA OBRA

Código da Etapa	Nome da Etapa	Valor Previsto em Reais (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 411.097,75	1,14%
2	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 288.174,17	0,80%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 2.924.239,27	8,11%
4	ESTRUTURA	R\$ 7.910.418,96	21,94%
5	INSTALAÇÕES	R\$ 2.900.074,06	8,04%
6	ELEVADORES	R\$ 1.231.643,64	3,42%
7	ELEVAÇÃO	R\$ 2.129.985,87	5,91%
8	ESQUADRIAS	R\$ 1.778.368,25	4,93%
9	ACABAMENTOS INTERNOS	R\$ 3.678.615,60	10,20%
10	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 1.849.898,09	5,13%
11	PINTURA	R\$ 853.581,58	2,37%
12	APARELHOS	R\$ 501.801,66	1,39%
13	ELEMENTOS DECORATIVOS	R\$ 1.900.889,10	5,27%
14	URBANIZAÇÃO	R\$ 747.279,26	2,07%
15	LIMPEZA	R\$ 127.519,25	0,35%
16	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.476.551,03	12,42%
17	MÃO-DE-OBRA DE APOIO	R\$ 1.390.926,24	3,86%
18	HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 363.570,96	1,01%
19	REDE DE ESGOTO	R\$ 200.524,55	0,56%
20	REDE DE ENERGIA	R\$ 383.787,94	1,06%
		R\$ 36.048.947,24	100,00%

CONTRATOS DE PERMUTA

CPNTRATADO	CNPJ	OBJETO DO CONTRATO	VALOR
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA	13.152.818/0001-71	FORNECIMENTO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS	R\$ 950.005,00
AMAZONIA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA EIRELI	35.198.773/0001-09	BLOCOS CERÂMICOS PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 154.143,60
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	11.174.512/0001-90	AÇO CORTADO E DOBRADO PARA A ARMAÇÃO DE VIGAS E LAJES	R\$ 103.870,27
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA	13.152.818/0001-71	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FORRO DE GESSO	R\$ 367.242,49
EDIFIK EDIFICACOES E ESTRUTURA DE ALUMINIO LTDA	13.152.818/0001-71	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SHAFT EM DRYWALL	R\$ 53.100,00
LM ENGENHARIA LTDA	04.449.357/0001-02	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO	R\$ 240.000,00
MM GESSO E SERVICOS DE PINTURA LTDA	11.029.019/0001-87	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDE COM BLOCO DE GESSO	R\$ 565.191,00
			R\$ 2.433.552,36





Nº de Trabalhadores	78	Data da Vistoria	11/01/2025	Hora da Visita:	09:00	Custo de Obra Total	R\$ 36.048.947
---------------------	----	------------------	------------	-----------------	-------	---------------------	----------------

Pontos Relevantes:

1. Visita Técnica

A equipe está trabalhando em ritmo acelerado, chegando na fase de acabamento, como aplicação de revestimento cerâmico em áreas molhadas, instalação de forro de gesso, aplicação de massa corrida nos apartamentos e pintura, instalação de louças e a construção da piscina.

Segue o avanço:

Estrutura: finalizada;
Estrutura piscina: 80%
Chapisco: 23º Andar
Alvenaria: 23º Andar
Infraestrutura de elétrica: 23º Andar
Infraestrutura de elétrica (área comum): 80%
Montagem de quadros elétricos: 23º Andar
Infraestrutura de gás: 22º Andar
Contrapiso: 23º Andar
Reboco: 23º andar
Instalações hidrossanitárias: 23º Andar
Instalações de água fria: 23º Andar
Instalação da rede de ar-condicionado: 72%
Prumada de incêndio: 92%
Porcelanato: 23º Andar
Pavimentação (Área Comum): 70%
Revestimento cerâmico (paredes): 17º Andar
Revestimento cerâmico de fachada
Fachada 01: 95%
Fachada 02: 95%
Fachada 03: 95%
Fachada 04: 95%
Pintura: 35%
Pintura área comum: 40%
Louça e Metais: 35%
Gesso (Pav Tipo): 55%
Gesso área comum: 75%
Bancadas e cubas: 4º Andar
Esquadria corta-fogo: 80%

2. Placa/Banner do banco no modelo atual:

Não há;

3. Número efetivo de operários:

Efetivo de 78 colaboradores atestados em visita;

4. Estoque

Não informado;

5. Visita realizada por:

Helder Freire da Silva - CREA/AM 0411611801;

6. Houve reformulação de Cronograma?

Não;

7. Foi constatado alteração em relação ao Projeto apresentado?

Inicialmente a alvenaria de elevação dos apartamentos seriam com blocos de gesso, no período pós-pandemia os preços dos insumos em questão sofreram forte aumento de preço inviabilizando o projeto, a direção fez reanálise e optaram por executar a alvenaria com blocos cerâmicos;

8. Foi constatada situação que compromete a evolução e/ou qualidade da obra?

Evolução lenta devido a atraso na entrega de matérias causando atraso.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 11/01/2025



Fachada

Trecho em execução.

Pintura

11º andar




Porcelanato

Área externa

Bancadas e louças

4º andar



Piscina

Desforma da piscina

Infra hidrossanitária

Área de lazer





Gastos Validados em Dezembro/24

117

Total Líquido Pago:

R\$ 1.007.999,21

Nome do Fornecedor	Data do Pagamento	Identificação	Valor Pago (em R\$)
DNX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20/12/2024	00056101	R\$ 105.105,96
SILVA & SILVA SERVICOS LTDA	12/12/2024	000004301	R\$ 99.310,43
PESSOAL SALARIO MAO DE OBRA 2a QUINZENA	20/12/2024	24160	R\$ 89.579,46
PESSOAL 13o SALARIO	12/12/2024	24041	R\$ 73.635,30
JHONATAN DA LUZ	20/12/2024	00056001	R\$ 63.556,90
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SERVICO SOCIAL	20/12/2024	23897	R\$ 57.281,81
I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL SERVICO SOCIAL	20/12/2024	24106	R\$ 51.534,18
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - MÃO-DE-OBRA	12/12/2024	23994	R\$ 36.525,13
DNX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20/12/2024	00056201	R\$ 33.177,14
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	11/12/2024	0000369-01	R\$ 21.812,67
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	19/12/2024	00122469-02	R\$ 21.400,00
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	02/12/2024	001246101	R\$ 19.494,00
JONY RUY CAMPOS DAVID FILHO - ME	19/12/2024	000010201	R\$ 18.713,93
A DA SILVA SALGADO INSTALACOES	12/12/2024	000004201	R\$ 18.050,00
JANDIRA MESQUITA DOS REIS	09/12/2024	0000368-01	R\$ 17.646,50
S. R. ESPINDOLA EIRELI EPP	16/12/2024	00055101	R\$ 15.300,00
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	18/12/2024	00056801	R\$ 14.371,17
BBM SERVICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EIRELI	13/12/2024	0060105-01	R\$ 13.305,86
ALELO S.A	11/12/2024	193	R\$ 9.400,00
POLIMIX CONCRETO LTDA	13/12/2024	00056401	R\$ 9.000,00
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	12/12/2024	00075409-01	R\$ 8.878,00
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A	17/12/2024	00076179-01	R\$ 8.876,00
CAPITAL FINANCE CONSULTORES LTDA	11/12/2024	0005913-01	R\$ 8.824,10
S V INSTALACOES LTDA	17/12/2024	00056501	R\$ 8.650,00
ALELO S.A	11/12/2024	192	R\$ 8.600,00
S. R. ESPINDOLA EIRELI EPP	19/12/2024	00055601	R\$ 8.290,00
GOLD COMERCIO DE MOVEIS DE ALUMINIO LTDA	20/12/2024	00055901	R\$ 8.160,00
CRISTAL REPRESENTACAO DE MATERIAL PARA REFRIGERACAO E SERVICOS LTD.	16/12/2024	000011001	R\$ 7.695,00
T A COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	12/12/2024	00009332-01	R\$ 7.067,72
ROSILENA PEREIRA BATISTA	12/12/2024	000069802	R\$ 6.900,00
PESSOAL 13o SALARIO	12/12/2024	24040	R\$ 5.304,16
N. C. DE O. CORREA EPP	12/12/2024	00008180-01	R\$ 5.000,00
PESSOAL SALARIO ADMINISTRACAO 2a. QUINZEN	20/12/2024	24159	R\$ 4.922,47
JS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS LTDA	12/12/2024	000642601	R\$ 4.560,00
JS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS LTDA	16/12/2024	000655001	R\$ 4.560,00
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	13/12/2024	00122308-02	R\$ 4.556,55
MANAUS AMBIENTAL S.A.	09/12/2024	0012527-01	R\$ 4.227,06
ROSILENA PEREIRA BATISTA	12/12/2024	000070801	R\$ 3.397,35
TECPRO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	12/12/2024	0000823-01	R\$ 3.331,88
PESSOAL ADIANTAMENTO QUINZENA - ADMINISTRAÇÃO	12/12/2024	23993	R\$ 3.285,06
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	05/12/2024	001252101	R\$ 3.186,00
LJ GUERRA & CIA LTDA	19/12/2024	00057001	R\$ 3.139,09
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	17/12/2024	00046061-01	R\$ 2.955,90
BMG SEGUROS S.A	12/12/2024	001232802	R\$ 2.839,32
S V INSTALACOES LTDA	19/12/2024	00056901	R\$ 2.523,91
N P DA COSTA CONSTRUCOES	12/12/2024	00000005-01	R\$ 2.500,00
CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12/12/2024	00030041-01	R\$ 2.292,00
AMAZONTECH LOCACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	16/12/2024	0001006-01	R\$ 2.252,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	12/12/2024	00054801	R\$ 2.244,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	12/12/2024	00045884-01	R\$ 2.220,75
BBM SERVICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EIRELI	16/12/2024	0058410-02	R\$ 2.205,50
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	16/12/2024	00045593-02	R\$ 2.192,18
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	12/12/2024	00045859-01	R\$ 1.960,50
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	16/12/2024	00045763-01	R\$ 1.947,65
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	17/12/2024	00045763-02	R\$ 1.947,64
FT COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	12/12/2024	000085601	R\$ 1.931,80
I.N.S.S.(N.F.SERVICOS)	20/12/2024	112024002	R\$ 1.921,15
N. C. DE O. CORREA EPP	12/12/2024	00008088-01	R\$ 1.918,50
ROSILENA PEREIRA BATISTA	12/12/2024	000070901	R\$ 1.914,00

DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	19/12/2024	00045813-01	R\$	1.902,15
RENNAND DE AGUIAR MELO	19/12/2024	000072201	R\$	1.851,90
BBM SERVICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EIRELI	13/12/2024	0059043-01	R\$	1.739,40
BBM SERVICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EIRELI	13/12/2024	0060575-01	R\$	1.739,40
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	13/12/2024	00122228-02	R\$	1.518,63
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	12/12/2024	00004655-01	R\$	1.500,00
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	12/12/2024	00004689-01	R\$	1.500,00
E B PINTO COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	19/12/2024	00004634-01	R\$	1.500,00
I.N.S.S.(N.F.SERVICOS)	20/12/2024	112024001	R\$	1.481,04
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	12/12/2024	00046100-01	R\$	1.362,15
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	12/12/2024	00045742-01	R\$	1.323,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	12/12/2024	00045868-01	R\$	1.319,40
CLUBE PASI DE SEGUROS	16/12/2024	194	R\$	1.308,45
BBM SERVICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EIRELI	13/12/2024	0060577-01	R\$	1.289,68
ALMEIDA REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	12/12/2024	00022320-01	R\$	1.280,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	16/12/2024	00045982-01	R\$	1.271,03
N. C. DE O. CORREA EPP	19/12/2024	00008247-01	R\$	1.265,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	12/12/2024	00046082-01	R\$	1.248,48
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	12/12/2024	00045936-01	R\$	1.232,55
ALELO S.A	17/12/2024	195	R\$	1.200,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	16/12/2024	00045960-01	R\$	1.180,35
SEBASTIANA MELO GUIMARAES	12/12/2024	00000270-01	R\$	1.135,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	12/12/2024	00045861-01	R\$	1.044,00
PESSOAL ESTAGIARIO/INCORPORACAO-OBRS	20/12/2024	24161	R\$	1.000,00
CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12/12/2024	00029935-01	R\$	965,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	19/12/2024	00046069-01	R\$	947,26
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	12/12/2024	00045891-01	R\$	938,25
DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA	17/12/2024	00056601	R\$	861,18
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	12/12/2024	00045837-01	R\$	832,50
RENNAND DE AGUIAR MELO	19/12/2024	0001370-01	R\$	828,90
EVIDENCIA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA	13/12/2024	053247901	R\$	807,16
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	12/12/2024	00054901	R\$	722,00
SIND.DOS TRAB.NA IND.DA CONST.CIVIL - MANAUS	04/12/2024	23943	R\$	700,54
SUFRAMA-SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	16/12/2024	001252301	R\$	680,78
SEBASTIANA MELO GUIMARAES	12/12/2024	00000275-01	R\$	670,00
SIND.DOS TRAB.NA IND.DA CONST.CIVIL - MANAUS	18/12/2024	24295	R\$	668,49
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	19/12/2024	00046005-01	R\$	648,00
DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA	12/12/2024	00055501	R\$	609,33
BBM SERVICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EIRELI	16/12/2024	0060092-01	R\$	600,00
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	13/12/2024	00122826-02	R\$	521,14
AMAZONTECH LOCACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	12/12/2024	0000941-01	R\$	493,27
VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	16/12/2024	00015114-01	R\$	490,00
ALADIN COM. E IMPORT. DE MAT. ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	19/12/2024	00057101	R\$	490,00
AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	12/12/2024	000998601	R\$	461,99
BBM SERVICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EIRELI	19/12/2024	0061986-01	R\$	453,56
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	12/12/2024	00046115-01	R\$	450,09
ACO MANAUS COMERCIO DE FERRO LTDA	13/12/2024	00122464-02	R\$	409,69
A. A. MOTA BOTERO EIRELI - ME	09/12/2024	000075101	R\$	293,64
MANAUS SEGURANCA E MONITORAMENTO CLEAN LTDA	03/12/2024	000317501	R\$	285,00
MANAUS SEGURANCA E MONITORAMENTO CLEAN LTDA	13/12/2024	000321701	R\$	285,00
ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	13/12/2024	00118349-02	R\$	237,54
N. C. DE O. CORREA EPP	12/12/2024	00008214-01	R\$	223,50
IMPERIO DA INDUSTRIA COMERCIO CONSTRUCAO LTDA	12/12/2024	00055401	R\$	220,00
DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	12/12/2024	00045897-01	R\$	217,35
ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	16/12/2024	00118097-01	R\$	199,36
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	06/12/2024	0001745-01	R\$	129,92
SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO EST DO AMAZONAS	05/12/2024	001252001	R\$	63,00
E PRO SOLUCOES E ESTAGIOS LTDA	11/12/2024	001256101	R\$	26,48
	117	TOTAL	R\$	1.007.999,21





Gastos Pendentes em Dezembro/24

0	Total Líquido Pago:	R\$	-
---	---------------------	-----	---

Nome do Fornecedor	Data do Pagamento	Identificação	Valor Pago (em R\$)
--------------------	-------------------	---------------	---------------------

Não há gastos pendentes de comprovação			
--	--	--	--

0		R\$	-
---	--	-----	---

